

Andaimes

1. Identificação do projecto

Obra	Obra N° 13DC – DEI/SV/2021
Cliente	VAMED Healthcare Projects · Angola
Local	Hospital Militar Regional do Huambo (HMRH) · Província do Huambo
PM / Site / HSE	Fábio Seda · Eduardo Silva · Hendrik Silva

2. Dados da inspecção

Data	____ / ____ / 2026	Semana / Mês	
Inspector		Empresa	
Local específico			

3. Objectivo

Objectivo	Verificar a estabilidade, integridade e segurança dos andaimes em obra.
-----------	---

4. Lista de verificação

#	Item de Verificação	C	NC	N/A	Observações
1	Estabilidade geral da estrutura	☐	☐	☐	
2	Fixação correcta ao suporte / amarração	☐	☐	☐	
3	Plataformas de trabalho completas e sem falhas	☐	☐	☐	
4	Guarda-corpos, travessas intermédias e rodapés montados	☐	☐	☐	
5	Escadas de acesso seguras e bem fixadas	☐	☐	☐	
6	Tag / etiqueta de inspecção visível e válida	☐	☐	☐	
7	Sinalização de zona de andaime presente	☐	☐	☐	
8	Carga máxima admissível respeitada	☐	☐	☐	
9	Estado dos componentes (sem corrosão, fissuras ou	☐	☐	☐	

#	Item de Verificação	C	NC	N/A	Observações
	deformações)				
10	Distância segura a redes eléctricas	☐	☐	☐	

Legenda: C = Conforme · NC = Não Conforme · N/A = Não Aplicável

5. Não-conformidades e acções correctivas

#	Não-conformidade detectada	Acção correctiva	Responsável	Prazo
1				
2				
3				
4				

6. Validação

Assinatura do Inspector	Validação HSE
Nome / Data / Assinatura	Hendrik Silva · Data / Assinatura