TARGET ZERO

HOSPITAL MILITAR REGIONAL DE CABINDA
VAMED HEALTH PROJECTS ITALY ANGOLA
VERIFICAÇÃO MENSAL DOS QUADROS ELÉCTRICOS

VAMED

DATA DA INSPECÇÃO:	28/09/2026	PRÓXIMA INSPECÇÃO:	27/10/2026

N.º QE	LOCALIZAÇÃO	LOCAL ACESSÍVEL E DESOBSTRUÍDO?	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	PORTAS DEVIDAMENTE FECHADAS?	SINALIZAÇÃO DE ELECTROCUSSÃO?	LIGAÇÃO TERRA?	POSSUI DISPOSITIVO DE CORTE GERAL?	POSSUI DISJUNTOR DE CORTE GERAL?	EXISTE UM DISJUNTOR PARA CADA CIRCUITO?	PROTECÇÃO DOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS POR MEIO DE TUBAGEM ADEQUADA?	ETIQUETA DE VERIFICAÇÃO	ESTADO DOS CABOS ELÉCTRICOS CONECTADOS
1	Sala 1	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	NA
2	Sala Nº5	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	NA
3	Copa VMD	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	NA
4	DAR/FISC.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	NA
5	FAA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	NA
6	Gerador.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7	Quadro G.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
18												
19												
20												

INSPECCIONADO POR:	João Luzolo	ASSINATURA:	